

PROZESSABLAUFPLAN

Projektphasen

Arbeitsunfall

Input

- Vorfall / Ereignis / Abweichung
- Meldestruktur (Wie und wer ist bei was zu informieren - auf Baustelle bezogen)

- Unfallmeldung
- Unfallhergang
- Ursachenanalyse
- Vorschläge zur Vermeidung künftiger Vorfälle
- Auswirkungen auf Bauvorhaben, Mannschaft, Zeitplan SiGePlan, ... abschätzen

- Konzept für Verbesserungs-Maßnahmen

- Konkrete Verbesserungs-Maßnahmen

- Auftrag zur Schulung oder Nachunterweisung der Mitarbeiter

- Maßnahmen und Anordnung der Verbesserungs-Maßnahmen

Prozessschritte und Verantwortliche

Bauherr

Projektleiter lt. BauKG

Planer

Planungskoordinator

Baustellenkoordinator

Ausschreiber

Ausführender

Verständigung

Verständigung

ev. schriftliche Anpassung des SiGe-Plans

zur Kenntnisnahme

Info

Vorfall

Veranlassung der Behebung von Sicherheitsmängeln

Anpassung der Arbeitsplatzevaluierung

Veranlassung der Behebung von Sicherheitsmängeln

Nachunterweisung/ Schulung der AN

Behebung

Bauende

- ASchG

Dokument / Systemunterstützung / Gesetz / § / Norm idgF oder Nachfolgedokument

Verantwortlicher

Ausführender

Ausführender

Ausführender in Abstimmung mit Baustellenkoordinator

Ausführender

Ausführender

Ausführender

Output

- Ereignismeldung
- Rettungskette
- Analyse

- Konzept für Verbesserungs-Maßnahmen

- Angepasste Arbeitsplatzevaluierung

- Auftrag zur Nachbesserung

- Nachweis Nachunterweisung / Schulung der Mitarbeiter

- Nachweis der Verbesserung und Überprüfung der Wirksamkeit